

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 6η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ., εκτάκτως και κατεπειγόντως, ύστερα από την υπ' αριθμ. 8545/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αμπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βιρβιδάκης Κυριάκος, Βλαζάκης Νικόλαος, Βογιατζόγλου Χαράλαμπος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης Γεώργιος, Καραμπινάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καστρινάκης Βασίλειος, Κεμεσιδής Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτσαμιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαμπος (Μπάμπης), Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης Δημήτριος, Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Ξυνίδης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταματάκης Εμμανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Φραγκογιάννη-Τσάφαρη Χριστίνη, Χάμπας Βασίλειος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Ανδρέας.

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αποστολάκη Νίκη, Βιρβιδάκης Κυριάκος, Κοκκινάκη Μαρία, Κουτράκης Ιωάννης, Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος, Φραγγεδάκης Γιώργος, Χάμπας Βασίλειος και Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη.

Παραβρέθηκαν η νομική σύμβουλος του Δήμου Χανίων Αγγελική Χατζάκη και η γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 50

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται από τον κ. Πρόεδρο προς το Σώμα το θέμα σύγκλησης του έκτακτου Συμβουλίου και αφού το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα, για το κατεπείγον του θέματος, προχώρησε στην συζήτηση του υπ' αριθμ. 8674/3-2-2012 εγγράφου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ), που έχει ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η αρ. πρωτ. 1870/20-9-11/Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Ειδική πρόσκληση προς ανάδοχο)

β) Η αρ. πρωτ. 2983/9-11-11/απόφαση Δ/ντή Τ.Υ. για έκπτωση Αναδόχου

γ) Η αρ. πρωτ. 3387/8-12-11/Ενσταση του αναδόχου

δ) Η αρ. πρωτ. 152/11-1-12/εισήγηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της ενστάσεως προς το Σ.Δ.Ε.

ε) Η υπ' αριθμ. 2/2-2-12/γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.

Με το α συνημμένο σχετικό έγγραφο η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων απέστειλε ειδική πρόσκληση του άρθρου 61 του Νόμου 3669/2008 για εργασίες του ανωτέρω έργου, του οποίου κύριος είναι ο Δήμος Χανίων ως διάδοχο σχήμα του Συνδέσμου Αποχέτευσης Δήμων Σούδας, Ελ. Βειζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου Νομού Χανίων και Διευθύνουσα υπηρεσία η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

Ο ανάδοχος παρά το χρονικά εύλογο των εργασιών δεν ανταποκρίθηκε στην υλοποίηση των εργασιών, καθότι δεν παρουσιάσθηκε στο έργο κατά το οριζόμενο στην πρόσκληση διάστημα.

Ο Πρ/νος της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προχώρησε στην κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου με την (β) σχετική απόφασή του.

Ο ανάδοχος υπέβαλλε ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης με το (γ) σχετικό έγγραφο.

Στην συνημμένη ένστασή του, δεν αναφέρεται καθόλου στο γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε στο έργο κατά το διάστημα της ειδικής πρόσκλησης και δεν έγιναν οι εργασίες της ειδικής πρόσκλησης και αναφέρεται γενικά στο υλοποιημένο μέχρι σήμερα έργο και την ελλιπή ροή χρηματοδότησης του έργου.

Η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με τη (δ) συνημμένη σχετική έγγραφη εισήγηση της προς το Σ.Δ.Ε. αντικρούει όλους τους ισχυρισμούς του αναδόχου.

Ιδιαίτερα δε οι ισχυρισμοί του αναδόχου για ελλιπή ροή χρηματοδότησης δεν ευσταθούν όταν υπάρχει λογαριασμός ύψους 100.122€ από τον Δεκέμβριο του 2010 που δεν μπορεί να εισπραχθεί από το Περιφερειακό Ταμείο λόγω έλλειψης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου.

Το Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (πρώην Ν. Σ.Δ.Ε.) με την (ε) σχετική γνωμοδότησε θετικά για την έκπτωση του αναδόχου .

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μέσω απόφασης του πρ/νου της Τ.Υ. είχε κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και τον 12^ο του 2010, η οποία όμως απόφαση δεν οριστικοποιήθηκε λόγω αδυναμίας σύγκλησης του Σ.Δ.Ε. (καθυστέρηση εφαρμογής Καλλικράτη) και της υπόσχεσης του αναδόχου για επίσπευση εργασιών.

Επίσης, τόσο η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο δεχθήκαμε την υλοποίηση μέρους του έργου με υπερβολική εκτέλεση (απόφαση 377/2011 Δημ. Συμβούλιο) και δόθηκε και η απαιτούμενη χρονική παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών.

Παρ' όλες τις προσπάθειες , η ανταπόκριση του αναδόχου Σχήματος για την ολοκλήρωση του έργου ήταν ελάχιστη και οι συνολικές εργασίες του έτους 2011 δεν ξεπερνούν τις 50.000€ (υπεβλήθη ένας λογαριασμός μέσα στο 2011 ύψους 13.653€.

Μετά τα ανωτέρω και αφού εξάντλησε η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κάθε καλή διάθεση προς τον ανάδοχο.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιστατικών δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου Νομού Χανίων – Υποέργο: Β' Σύμπλεγμα Αντλιοστασίων Λυμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 7 του Ν. 3669/08 για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση της έκπτωσης αλλά και στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προς το Σ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα:

1. Ο ανάδοχος δεν υλοποίησε καμιά εργασία της ειδικής πρόσκλησης κατά το διάστημα που αυτή ορίζει.
2. Μετά την υποβολή της ένστασης (8-12-11) που όφειλε να συνεχίσει τις εργασίες υλοποίησης του έργου και μέχρι σήμερα ο ανάδοχος υλοποίησε ένα τμήμα εργασιών της μιας ειδικής πρόσκλησης (μερικές εργασίες στο Αντλιοστάσιο Α27 (ΦΡΕ) και καμιά εργασία της δεύτερης ειδικής πρόσκλησης (εργασίες αντλιοστασίου Α26 (Δικωνύμου).

Η ειδική πρόσκληση αφορούσε ανεξάρτητες εργασίες σε δύο αντλιοστάσια και κάθε εργασία αποτελούσε αυτοτελή ειδική πρόσκληση.

Συνολικά από τις 20/9/2011 που απεστάλη η ειδική πρόσκληση μέχρι σήμερα (πάνω από 4μηνες) ο ανάδοχος υλοποίησε εργασίες 10 ημερών στο ένα αντλιοστάσιο (Α27 ΦΡΕ) και καμιά εργασία στο άλλο αντλιοστάσιο της ειδικής πρόσκλησης Α26 (Δικωνύμου).

Μάλιστα στο τελευταίο αντλιοστάσιο αφαιρέθηκαν σωληνώσεις που είχαν προσκομισθεί το καλοκαίρι από υπερβολάβο προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο (Μη πιστοποιημένες εργασίες).

3. Δεν υπήρξε πρόβλημα στη ροή χρηματοδότησης του έργου, δεδομένου ότι υπάρχουν σήμερα ανεξόφλητοι δύο λογαριασμοί του έργου (ο ένας από τον 12/2010) ύψους 113.775€ στο Περιφερειακό Ταμείο από έλλειψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του Αναδόχου.
4. Το ανεκτέλεστο υπολειπόμενο τμήμα του έργου ύψους περίπου 800.000€ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με τους ρυθμούς του αναδόχου.

Με δεδομένο ότι, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο μέχρι της 8/2/2012 (Δύο μήνες από την υποβολή της ένστασης - καταληκτική ημερομηνία) και το Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας μπόρεσε να συνεδριάσει μόλις σήμερα στις 2/2/12 για την γνωμοδότηση (λόγω μη ορισμού των νέων μελών του έτους), παρακαλούμε για την κατ' εξαίρεση απόφασή σας με έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί Δ.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη της ένστασης και την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιστατικών δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου Νομού Χανίων – Υποέργο: Β' Σύμπλεγμα Αντλιοστασίων Λυμάτων», σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 7 του Ν. 3669/08 για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση της έκπτωσης, αλλά και στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προς το Σ.Δ.Ε. και δεδομένο ότι:

1. Ο ανάδοχος δεν υλοποίησε καμιά εργασία της ειδικής πρόσκλησης κατά το διάστημα που αυτή ορίζει.
2. Μετά την υποβολή της ένστασης (8-12-11) που όφειλε να συνεχίσει τις εργασίες υλοποίησης του έργου και μέχρι σήμερα ο ανάδοχος υλοποίησε ένα τμήμα εργασιών της μιας ειδικής πρόσκλησης (μερικές εργασίες στο Αντλιοστάσιο Α27 (ΦΡΕ) και καμιά εργασία της δεύτερης ειδικής πρόσκλησης (εργασίες αντλιοστασίου Α26 (Δικωνύμου).

Η ειδική πρόσκληση αφορούσε ανεξάρτητες εργασίες σε δύο αντλιοστάσια και κάθε εργασία αποτελούσε αυτοτελή ειδική πρόσκληση.

Συνολικά από τις 20/9/2011 που απεστάλη η ειδική πρόσκληση μέχρι σήμερα (πάνω από 4μηνες) ο ανάδοχος υλοποίησε εργασίες 10 ημερών στο ένα αντλιοστάσιο (Α27 ΦΡΕ) και καμιά εργασία στο άλλο αντλιοστάσιο της ειδικής πρόσκλησης Α26 (Δικωνύμου).

Μάλιστα στο τελευταίο αντλιοστάσιο αφαιρέθηκαν σωληνώσεις που είχαν προσκομισθεί το καλοκαίρι από υπερβολάβο προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο (Μη πιστοποιημένες εργασίες).

3. Δεν υπήρξε πρόβλημα στη ροή χρηματοδότησης του έργου, δεδομένου ότι υπάρχουν σήμερα ανεξόφλητοι δύο λογαριασμοί του έργου (ο ένας από τον 12/2010) ύψους 113.775€ στο Περιφερειακό Ταμείο από έλλειψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του Αναδόχου.
4. Το ανεκτέλεστο υπολειπόμενο τμήμα του έργου ύψους περίπου 800.000€ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με τους ρυθμούς του αναδόχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ | 16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 31. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ |
| 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | 32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ | 18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ | 33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ |
| 4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | 19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | 34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ |
| 5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ | 35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ |
| 6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ | 36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ |
| 7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ | 37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ |
| 8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ | 23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ | 38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ |
| 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ | 24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ | 39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ |
| 10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ | 25. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ | 40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ |
| 11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | 26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ | 41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ |
| 12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | 27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ | 42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ |
| 13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | 28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ | 43. ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ |
| 14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | 29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ | |
| 15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ | 30. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | |

Ακριβές αντίγραφο

Η Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη