

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 37

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε δια ζώσης σήμερα την 22η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65910/17-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ειρηναίος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης, Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφουράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαίτσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος.

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Νικόλαος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Δρακάκης Πέτρος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος Βασίλειος, Μαράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφουράκης Ιωάννης, Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγκάκης Ιωάννης και Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή.

Συμμετείχαν η γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη και ο αναπληρωτής γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριος Γεωργιακάκης.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Σοϊλεντάκης Αριστείδης Αγίας Μαρίας, Κασιφαράκης Ιωάννης-Ηλίας Γαλατά, Σχοινιάς Μιχαήλ Μουρνιών, Καλομοιράκης Κοσμάς Νεροκούρου και Κλωθάκης Δημήτριος Σούδας.

Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν.

Μετά την 579/23 απόφαση αποχώρησε ο κ. Αρχοντάκης Γρηγόριος, μετά τη 580/2023 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Βλαζάκης Νικόλαος, Γούλας Λάμπρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Μαράκης Ειρηναίος και μετά την 594/2023 αποχώρησε ο κ. Λουτσέτης Χαράλαμπος.

Οι υπ' αριθμ. 574/2023 έως και 579/2023 αποφάσεις συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 583

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ. 64073/8-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που αφορά Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων» ΤΜΗΜΑ Β «Ενίσχυση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων (τρισεδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών) Α.Π. Αντώνης Τρίτσης και έχει ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Υπ' αριθμ 30188/26-05-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΒ012786665 2023-05-31)
2. Υπ' αριθμ 38288/30-06-2023 διαβιβαστικό υποβολής παραδοτέου – ΠΑ.1 Μελέτη Εφαρμογής.
3. Υπ' αριθμ. 44631/31-07-2023 διαβιβαστικό υποβολής του παραδοτέου ΠΔ.01 - 1^η Διμηνιαία αναφορά προόδου
4. Υπ' αριθμ. 56706/02-10-2023 διαβιβαστικό υποβολή του παραδοτέου ΠΔ.02 - 2^η Διμηνιαία αναφορά προόδου
5. Υπ' αριθμ. 61230/24-10-2023 έγγραφο - αίτημα του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης.
6. Το με ημερομ. 1/11/2023 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
7. Άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης «Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων» ΤΜΗΜΑ Β «Ενίσχυση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων (Τρισεδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών) Αναπτ. πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης προβλέπεται αρχικά (φάση Β') η αποτύπωση σημαντικού τμήματος από το οδικό δίκτυο του Δήμου Χανίων. Η αποτύπωση αυτή αφορά 300 km αστικών - περιαστικών – υπεραστικών οδών και 10 km πεζοδρόμων (στις πολεοδομικές ενότητες Κέντρο, Παλαιά Πόλη, Κουμ Καπί) και περιλαμβάνει σημαντικό πλήθος

στοιχείων, κατασκευών και αντικειμένων εντός του εύρους των οδών και πεζοδρόμων του, όπως αυτό ορίζεται από τις υφιστάμενες ρυμοτομικές γραμμές, τα όρια απαλλοτρίωσης ή τα εύρη κατάληψης κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τη 2^η Αναφορά Προόδου (ΠΔ.02 διαβιβαστικό 56706/02-10-2023) ο ανάδοχος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023 τις διαδικασίες αποτύπωσης του οδικού δικτύου (Β' Φάση του έργου) όμως αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες καταγραφής των πρωτογενών δεδομένων λόγω του υπερβολικού κυκλοφοριακού φόρτου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χανίων, φόρτος που παραμένει αρκετά αυξημένος μέχρι σήμερα. Σε αρχικές δοκιμές και καταγραφές που πραγματοποίησε ο ανάδοχος, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν των μετρήσεων δεν ανταποκρίνεται στην ευκατὰ ποιότητα. Η παραπάνω κατάσταση, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, συνιστά αντικειμενικά δικαιολογημένη την σημαντική καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Φάσης Β' του έργου (αποτύπωσης οδικού δικτύου) την αντίστοιχη μετάθεση των επόμενων Φάσεων και παραδοτέων και κατά συνέπεια επηρεάζει και το συνολικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου .

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο ε. της σχετικής Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο «**..Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της**, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ..»
2. Το άρθρο **132 του Ν.4412/2016** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το οποίο : «... Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ...
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) **η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν** από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) **η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης**,
γγ) οποιαδήποτε **αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης** ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
3. Την εμπρόθεση υποβολή αιτήματος από τον αναδόχο για παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης (Υπ' αριθμ. 61230/24-10-2023).
4. Τη **θετική γνωμοδότηση** της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 30/05/2024.
5. Την **αντικειμενική δυσκολία** στη συλλογή των δεδομένων αποτύπωσης οδικού δικτύου λόγω του **υπερβολικού κυκλοφοριακού φόρτου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες** στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χανίων η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και καθιστά αντικειμενικά δικαιολογημένη την σημαντική καθυστέρηση του έργου.

Παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπ' αριθμ 30188/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012786665 2023-05-31) σύμβασης, και των επιμέρους πακέτων εργασίας κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως **30/5/2024**, με το **ίδιο φυσικό αντικείμενο** και **χωρίς καμία αύξηση της αξίας** της νομική δέσμευση, αναθεωρώντας το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ως ακολούθως:

- **Παραδοτέο ΠΑ1.1: Τεχνική έκθεση εργασιών** με πλήρη αναφορά σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν κλπ, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2024**
- **Παραδοτέο ΠΑ1.2: Τρισδιάστατα έγχρωμα (RGB και intensity colored) νέφη σημείων** (point clouds) με γεωαναφορά σε ΕΓΣΑ'87, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2024**
- **Παραδοτέο ΠΑ1.3: Πανοραμικές εικόνες 360ο** ανά 3-5 m τροχιάς καταγραφής με γεωαναφορά, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2024**
- **Παραδοτέο ΠΑ1.4: Διανυσματικά χαρακτηριστικά (features) του οδικού δικτύου**, σε format ESRI, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2024**
- **Παραδοτέο ΠΑ4.1: Παρουσιολόγια εκπαίδευσης/υποστήριξης υπογεγραμμένα**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/03/2024**
- **Παραδοτέο Π.Δ.03: 3η Διμηνιαία Αναφορά Προόδου Έργου**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως

30/03/2024

- Παραδοτέο ΠΑ1.5: **Ενιαίο σετ δεδομένων** που θα περιλαμβάνει τα τρισδιάστατα νέφη σημείων pointclouds, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ1.6: **Διαδικτυακά προσφερόμενο εμπορικό λογισμικό**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ1.7: **Λογισμικό επέκτασης λειτουργικότητας (Plug In)**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ.2: **Δεδομένα ενταγμένα στην Υ.Γε.Π**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ.3: **Νέα λειτουργικότητα Υ.Γε.Π**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο Π.Δ.4.2: **Παρουσιολόγια εκπαίδευσης/υποστήριξης**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/05/2024**
- Παραδοτέο Π.Δ.04: **4η Διμηνιαία Αναφορά Προόδου Έργου**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/05/2024**

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπ' αριθμ 30188/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012786665 2023-05-31) σύμβασης και των επιμέρους πακέτων εργασίας κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως **30/5/2024**, με το **ίδιο φυσικό αντικείμενο** και **χωρίς καμία αύξηση της αξίας** της νομική δέσμευση, αναθεωρώντας το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ως ακολούθως:

- Παραδοτέο ΠΑ1.1: **Τεχνική έκθεση εργασιών** με πλήρη αναφορά σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν κλπ, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ1.2: **Τρισδιάστατα έγχρωμα (RGB και intensity colored) νέφη σημείων** (point clouds) με γεωαναφορά σε ΕΓΣΑ'87, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ1.3: **Πανοραμικές εικόνες 360ο** ανά 3-5 m τροχιάς καταγραφής με γεωαναφορά, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ1.4: **Διανυσματικά χαρακτηριστικά (features) του οδικού δικτύου**, σε format ESRI, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **28/02/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ4.1: **Παρουσιολόγια εκπαίδευσης/υποστήριξης υπογεγραμμένα**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/03/2024**
- Παραδοτέο Π.Δ.03: **3η Διμηνιαία Αναφορά Προόδου Έργου**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/03/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ1.5: **Ενιαίο σετ δεδομένων** που θα περιλαμβάνει τα τρισδιάστατα νέφη σημείων pointclouds, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ1.6: **Διαδικτυακά προσφερόμενο εμπορικό λογισμικό**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ1.7: **Λογισμικό επέκτασης λειτουργικότητας (Plug In)**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ.2: **Δεδομένα ενταγμένα στην Υ.Γε.Π**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο ΠΑ.3: **Νέα λειτουργικότητα Υ.Γε.Π**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/04/2024**
- Παραδοτέο Π.Δ.4.2: **Παρουσιολόγια εκπαίδευσης/υποστήριξης**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/05/2024**
- Παραδοτέο Π.Δ.04: **4η Διμηνιαία Αναφορά Προόδου Έργου**, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **30/05/2024**

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
14. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
16. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

17. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
18. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
21. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
22. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
24. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28. ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
29. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
31. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
34. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ
39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας

Δρακακάκη Γεωργία